Назив града/општине	објекат (локација, димензије и спратност)	власник /корисник објекта (адреса седишта)	Статус објекта				кратак опис уочених недостатака објекта	напомена безбедан	напомена небезбедан	напомена урушен
			изграђен пре прописа дозвола	легализација у току	грађевинска дозвола	употребна				
СУБОТИЦА	Дистрибутивна гасна мрежа у граду Суботици, МЗ Палић, МЗ Келебија и МЗ Шупљак заједно са МРС-овима	ЈКП Суботицагас			има	има по МЗ и изведеним пројектима	визуелним прегледом нема видљивих недостатака	безбедан		
	Доводни гасовод за ДГМ Суботица - део дистрибутивне гасне мреже Суботица	ЈКП Суботицагас			има	има и у току је прибављање употребне дозволе за део доводног гасовода	У склопу изградње железничке пруге (Београд) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - Државна граница - (Келебиа), пројекта од изузетне важност за Републику Србију постојала је потреба да се измести и укине део дистрибутивне гасне мреже - доводног гасовода у коме је инвеститор Град Суботица, ЈКП Суботицагас, а финансијер SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD огранак Београд - Нови Београд. Сви послови обављали су се у координацији са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Акционарским друштвом за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије", Београд и Градом Суботица. За ове послове прибављена је грађевинска дозвола и 3 измене грађевинске дозволе, а у току је прибављање употребне дозволе. Од 23.12.2022. године део измештеног гасовода је у пробном погону према одлуци Комисије за технички преглед у трајању од годину дана. Обавеза финансијера SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD огранак Београд - Нови Београд је да припреми техничку документацију, обезбеди грађевинску дозволу, решава евентуалне имовинско правне односе са власницима катастарских парцела, геодетско снимање, обезбеди извођача радова и материјала, стручни надзор и након завршетка радова на изградњи продужетака и укидања делова дистрибутивне гасне мреже записнички преда изведени објекат са пратећом документацијом између осталог употребном дозволом.			
	Будуће измештање дела гасовода фи-250 због изградње саобраћајнице (преко овог дела се врши снабдевање гасом 8.Марта и Пионира)						По налогу стручног надзора у припреми је измештање дела доводног гасовода у дужини од око 290 м, предметни проблем је колизија гасовода и приступне саобраћајнице. Будући да се гасовод због изградње те саобраћајнице не налази на одговарајућој дубини (превише је плитко), од око 240 м и у зони је саобраћајнице око 290 м. На основу свега овога долазимо да је тренутна дубина гасовода прениско испод коте будућег асвалта, што је технички и законски неприхватљиво по мишљењу надзора. Пошто је финансијер SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD огранак Београд - Нови Београд што хитније би требало измештање предметног дела гасовода по налогу стручног надзора, као и обезбеђење гасовода до измештања. Упућен је хитан допис SHANDONG LUQIAO GROUP CO.LTD огранак Београд - Нови Београд од стране ЈКП Суботицагаса за хитно измештање гасовода и обезбеђење гасовода у постојећем стању. О градњи саобраћајнице и техничким условима које захтева ЈКП Суботицагас није био обавештен. Саобраћајница представља приступни пут за Главно мерно-регулациону станицу ГМРС Суботица.			

Суботица, 21.1.1.2024